Grunddata enskilt projekt

9242961200 Ältadalen [9612]



Projekttyp Övrigt - blandat

Projektledare Fredrik Bengtsson, Exploateringsenheten

Pågående fas Projektering ■+■+■+□+□+□+□+■

Beslut startPM1998-08-24Startbeslut projekt2009-11-02Detaljplan antagen2015-03-23Startbeslut genomförande2016-01-30Beslut utbyggnadsPM2016-11-21Driftöverlämning2020-10-31Beslut projektavslut2021-02-01

Projektet ska pröva den framtida markanvändningen i Ältadalen. Program och detaljplan ska pröva ny bostadsbebyggelse samt förskola och äldreboende.

Programmet som antogs av KS 2010-05-03 anger att ca 215 bostäder, i huvudsak i frilliggande småhus kan byggas i planområdet. Programmet innehåller också ett äldreboende om ca 35 lägenheter och en ny förskola i närheten av Sigdridsborgs skola. I samband med att programmet antogs beslutade KS att dataljplanearbetet ska inledas med att ett hållbarhetsprogram tas fram.

Mark för ca 145 st friliggande villor har genom ett detaljplane- och markanvisningsavtal anvisats till NCC Construction Sverige AB. Avtalet beslutades i kommunstyrelsen 2007-06-04. Beslutet vann laga kraft 2009-05-04.

Programmet omfattar även en fastighet som ägs av Johan af Petersens och en fastighet som ägs av Vasakronan.

 Start-slut
 1998-08-24 - 2021-08-02

 Byggherre
 NCC AB

Kvadratmeter BTA 37000

Totalt antal lägenheter 215

Antal lägenheter per år (År:antal lgh) 2016:65
2017:50

2017:50 2018:50 2020:50

Verksamheter - kvadratmeter BTA 3500
Tomtarea kvadratmeter 107500
Nyanlagd gata kvadratmeter 15000
Nyanlagd gata, löpmeter 2500

Gatukostnad andel 1,0:tkr

Nyanlagd park, kvadratmeter 10000

Ny kommunal ledningsgrav, löpmeter 2500

Markförsäljning totalt 30000000

Markförsäljning (År: tkr) 2015: 1000

2017: 5000 2018: 5000 2019: 5000 2020: 14000

Totalt (tkr) Nettoinvesteringar (tkr)

	Budget	Prognos	Verksamhet	Budget	Prognos
Inkomster	110115	110115	Gata+park	-4125	-4125
Intäkter	0	0	VA	559	559

Grunddata enskilt projekt

9242961200 Ältadalen [9612]



Utgifter	-80849	-80849	Planläggning	4656	4656
Netto	29267	29267	Mark	29001	29001
			Övrigt	-824	-824
			Summa	29267	29267

Lägesrapport	2016-08-12
--------------	------------

Тур	Status	Orsak	Åtgärd
Tid		Ingen förändring av tidplanen.	Ingen förändring av tidplanen.
Kostnad		Ingen förändring av kostnaderna.	Ingen förändring av kostnaderna.
Produkt		Ingen förändring av produkten.	Ingen förändring av produkten.
		0 ()	

Lägesbeskrivning Systemhandlingen för hela projektet är klar.

> Ramböll håller på att upprätta FFU för etapp 1. FFU planeras vara klart under 4 kvartalet 2016.

Utbyggnads-PM planeras gå till politiken under 4 kvartalet 2016 med upphandling av entreprenör för utbyggnad allmänna anläggningar etapp 1 under 1 kvartalet 2017. NCC har avknoppat sin fastighetsbit som heter Bonava AB. Ett ärende om att överföra gällande exploateringsavtal för NCC till Bonava går till politiken för beslut. NCC/Bonava håller på och fyller upp sin del av gropen.

Vasakronan har sålt sin fastighet i Ältadalen till NCC/Bonava. Ett ärende om att överföra Vasakronans exploateringsavtal till NCC/Bonava ska till politiken för beslut.